

Gentofte
Ejendomsselskab
Mosegårdsparken
Stolpehøj 94

Tlf. 39 65 47 86
3401-7@kab-bolig.dk

CVR. nr. 24 18 50 28

Telefonisk henvendelse
Man-Fre 07.30-08.30

Kontaktoplysninger
Ejendomskontoret
Mosegårdsparken
Stolpehøj 94

Orientering om kloakprojekt – Februar 2026

Arbejdets stade

Kloakinstallationerne ved blok 4 er nu renoveret og det forventes færdige at blok 1-3 inden for de næste par uger. Derefter udføres TV-inspektion, som rådgiverne vil gennemgå og kvalitetssikre arbejdet. Hvis det mod forventning skulle vise sig nødvendigt at udbedre mangler, vil de berørte beboere blive kontaktet individuelt.

Tak for jeres tålmodighed og velvillighed til alle berørte beboere.

I øjeblikket

Der arbejdes i disse uger på kloakinstallationerne i kældrene på Stolpehøj 22–38 (Blok 1) og Stolpehøj 58-74 (Blok 2) og Stolpehøj 40-54 (Blok 3).

Renovering af kloakken i kældrene på Stolpehøj 21-39 (blok 8) og Stolpehøj 41–59 (blok 7) forventes påbegyndt medio uge 10.

Herefter vil arbejderne på Stolpehøj 1–59 (Blok 9) opstarte kort tid efter blok 7 og 8.

Den næste måneds tid

Der er blevet mandet ekstra op med håndværkere, så det kan forventes flere folk på pladsen. Dette er for at kunne være færdige med arbejder i uge 14.

Blok 7 og 8 forventes at modtage 3-dages varsling inden for få dage og blok 9 forventes at få 2 ugers varsling om et par uger.

Blok 7-9 vil i deres 3-dages varsling få en mere uddybet tidsplan for hvornår der vil være håndværkere i deres hjem. Det er nødvendigt at der er håndværkere af flere omgange, for at kunne strømpefore kloakken.

Arbejdet vil hovedsageligt give trafikale gener ved Stolpehøj 22–78, og der vil fortsat være behov for at råde over parkeringspladserne ved Stolpehøj 114.

Der vil blive udsendt varslinger med 6 ugers, 14 dages og 3 dages varsel til alle berørte beboere.

Vi beklager de gener projektets udførelse måtte medføre